



Niederschriftsauszug
Sitzung des Ausschusses Schule, Kultur, Sport, Soziales und
Vereine vom 20.11.2025

TOP 7. Sachstand Umbau Regionale Schule, Bericht über den Baufortschritt Frau Wandt-Splinter

Herr

Herr Bauch-Kröhnert begrüßt Frau Wandt-Splinter, die zuständige Mitarbeiterin aus dem Bauamt.

Frau Wandt-Splinter berichtet über den derzeitigen Stand der Bauarbeiten. Der Bauplan kann nicht eingehalten werden, da es durch die großen Lieferschwierigkeiten der einzelnen Industriezweige zu enormen Verzögerungen gekommen ist. Haus A, Ehm-Welk: Hier werden derzeit die sanitären Anlagen gebaut, Estrich und Fußbodenheizung verlegt, Rohinstallation Sanitär durchgeführt. Das Sekretariat und Büro der stellv. Direktorin sind fertig. Das Büro der stellv. Direktorin wurde verkleinert. Der Bau des Fahrstuhls konnte noch nicht begonnen werden wegen fehlender Genehmigungen vom Landkreis. Im Haus C und D ist das Dach fertiggestellt, es sind noch Restarbeiten offen. Die Arbeiten an der Außenfassade, Deckendämmung im Dach, Fassadendämmung, Innenputz, Trockenbauarbeiten haben begonnen.

Die Arbeiten für den Fahrstuhl werden voraussichtlich in der KW 49 durchgeführt.

Alle weiteren Arbeiten werden nach und nach durchgeführt.

Im Haus B sind alle Arbeiten zum größten Teil fertig und sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen und abgerechnet werden. Es fehlen noch Restarbeiten. Die Außenanlagen gehen gut voran. Pflasterarbeiten sind zum größten Teil fertiggestellt. Der Standort der Tischtennisplatte wurde mit Frau Bannert abgestimmt. Die Aufstellung erfolgt im Laufe der weiteren Arbeiten.

Herr von Deetzen fragt nach, um was für Lieferschwierigkeiten es sich handelt.

Frau Wand-Splinter teilt mit, dass teilweise die Lieferzeiten für z. B. Türen oder Lampen mehr als 16 Wochen betragen.

Herr Scholz möchte wissen, ob das Haus B/Gotheschule auch einen Fahrstuhl bekommt.

Frau Wandt-Splinter teilt mit, dass hier nur ein Treppenlift angebaut wird.

Herr Albrecht fragt nach, ob es bei der Abrechnung der Fördermittel bis Ende des Jahres in der Behörde hakt?

Frau Wandt-Splinter antwortet, dass es nicht an der Behörde liegt, sondern beim zuständigen Ingenieur.

Frau Dr. Dittmann fragt nach, wie groß ist die Chance ist, die Fördermittel trotzdem zu bekommen.

Frau Wandt-Splinter teilt mit, dass wir das jetzt noch nicht sagen können. Diese Probleme bestehen in ganz vielen Schulen. Das Bauamt ist in Verhandlungen, dass diese Frist des Fördermittelgebers verlängert wird.